4.5　実績表

■桁橋（プレキャスト）

完成年度	工事名	事業主体	設置(施工)場所	規模
1962	箕島大橋	長崎県	長崎県大村市	単純T桁ポステン橋 970×7.5m
1975	大野新橋	石川県	石川県金沢市	単純T桁ポステン橋 108.3×10m
1976	刀掛大橋	北海道開発局小樽開発建設部	北海道岩内郡岩内町	4径間単純合成桁 140×9.75m
1977	家島橋	大分県	大分県大分市	単純T桁ポステン橋 105×14.5m
1978	斑橋	長崎県	長崎県北松浦郡小値賀町	4径間単純T桁ポステン橋 179×6m
1978	木材港3区橋梁	名古屋港管理事務所	愛知県海部郡飛島村	単純T桁プレテン橋 55×9.2m
1979	新千鳥橋	福岡市	福岡県福岡市	単純T桁ポステン橋 245×10m
1980	三河港大橋	愛知県	愛知県渥美郡渥美町	単純T桁ポステン橋 288×10m
1981	開戸橋	千葉県	千葉県安房郡天津小湊町	単純T桁ポステン橋 34.35×14.8m
1981	紙田川橋	愛知県	愛知県豊橋市	単純T桁ポステン橋 150×12.25m
1981	大森大橋	北海道開発局小樽開発建設部	北海道古宇郡神恵内村	2･3径間連続合成桁橋 265.6×7m
1981	能登大橋	石川県	石川県鹿島郡能登島町	単純T桁ポステン橋 787.5×9.4m
1981	泊高架橋	沖縄総合事務局那覇港工事事務所	沖縄県那覇市	単純T桁ポステン橋 204×19m
1982	塩田大橋	兵庫県	兵庫県津名郡津名町	単純T桁プレテン橋 64.3×18.3m
1982	大草橋	愛知県	愛知県宝飯郡御津町	単純T桁ポステン橋 107×9.7m
1982	大風沢橋	千葉県	千葉県安房郡天津小湊町	単純T桁プレテン橋 50×14.3m
1982	波の上橋	沖縄総合事務局	沖縄県那覇市	単純T桁ポステン橋 362×8.75m
1983	方座浦橋	伊勢水産漁港事務所	三重県度会郡南島町	単純T桁ポステン橋 25×6.54m
1984	竹敷港新大橋	長崎県	長崎県下県郡美津島町	単純T桁プレテン橋 54.997×8m
1985	一色大橋	愛知県	愛知県幡豆郡一色町	単純T桁ポステン橋 90×9.75m
1985	竹島橋	蒲郡市	愛知県蒲郡市	単純T桁ポステン橋 387.3×4.3m
1987	月見橋	小樽市	北海道小樽市	単純T桁ポステン橋 40×17m
1988	境河橋	愛知県	愛知県豊橋市	単純T桁ポステン橋 1,254×11.25m
1988	橋梁整備	大分県	大分県東国東郡	単純T桁ポステン橋 230×12.5m
1988	松山空港護岸(その4) 第三港湾建設局	愛媛県	松山市	単純ロープレテン橋 353.6×6m
1988	新日名橋	愛知県	愛知県知多市	単純T桁ポステン橋 99×8.35m
1988	矢本大橋	宮城県	宮城県桃生郡矢本町	単純T桁ポステン橋 126×11.75m
1988	嫦娥三島橋	長崎県	長崎県壱岐郡郷ノ浦町	7径間単純T桁橋 294×7m
1990	改修響灘道路(橋梁2工区) 北九州市	福岡県	北九州市	8径間･T桁プレテン橋 160×11m
1990	国縫港大橋	北海道	北海道山越郡長万部町	単純T桁ポステン橋 247×10.5m
1990	新茂宮川橋	茨城県	茨城県日立市	単純T桁ポステン橋 135.6×8m
1990	仲間橋橋梁	沖縄県	沖縄県八重山郡	単純T桁･箱桁ポステン橋 250×9.75m
1990	菱浦漁港橋	海士町	島根県穏岐郡海士町	バイプレ方式単純I桁橋 28×7m
1990	豊浜小戸線橋梁(その1) 博多港開発㈱	福岡県	福岡市	4径間連結T桁プレテン橋 86.4×22.8m
1990	本渡港港湾工事	熊本県	熊本県本渡市	単純T桁ポステン橋 163.4×9.25m
1991	よかトピア橋	福岡県	福岡県福岡市	4径間単純T桁ポステン橋 112.9×9.1m
1991	大畠漁港工事	岡山県	岡山県倉敷市	2径間･ホロープレテン床版橋 33×10m
1991	南浜大橋	愛知県臨海環境整備センター	愛知県知多市	単純T桁ポステン橋 322×9.75m
1992	周防大橋	山口県	山口県山口市	4～5径間連結ポステンT桁橋 400m
1992	博多港香椎パークポート橋梁	運輸省第四港湾建設局	福岡県福岡市東区	789×29.8m
1993	港大橋	長崎県	長崎県対馬市	単純T桁橋 43×7m
1993	紙田川橋	愛知県	愛知県豊橋市	5径間単純T桁ポステン橋 150.0×11.0m
1993	比田勝橋	長崎県	長崎県上県郡上対馬町	2径間単純T桁ポステン橋 57.0×8.0m
1993	両前寺橋	秋田県	秋田県由利郡仁賀保町	単純T桁ポステン桁 30×8.5m
1993	臨港線橋梁	徳山市	山口県徳山市	プレビーム単純合成桁橋 29.2×10m
1994	三河港大橋	愛知県	愛知県渥美郡渥美町	9径間単純T桁ポステン橋 256.0×10.0m
1994	三河港大橋2期工事	愛知県	愛知県豊橋市	単純T桁ポステン桁 180×10m
1994	三重漁港橋梁	長崎県	長崎県長崎市	5径間単純T桁ポステン橋 155.0×7.0m
1994	新千鳥橋	福岡市	福岡県福岡市博多区	3径間単純T桁橋 136.4×10.75m

4.5　実績表

■桁橋（プレキャスト）

完成年度	工事名	事業主体	設置(施工)場所	規模
1994	川越火力LNG桟橋連絡橋	中部電力	三重県三重郡川越町	単純T桁ポステン桁 725×4.5m
1994	内之浦橋	田辺市	和歌山県田辺市	単径間バイプレI桁橋 42.0×15.0m
1995	下津港8, 9号橋	和歌山県	和歌山県和歌山市	単純T桁橋 23.7×3.8m 34.0×3.8m
1995	室津漁港橋梁	兵庫県	兵庫県揖保郡御津町	5径間単純T桁ポステン桁 150×7.0m
1995	春牧1号橋	鹿児島県	鹿児島県熊毛郡屋久町	3径間単純T桁プレテン橋 36.0×8.0m
1995	来間地区農道橋	沖縄県	沖縄県宮古郡下地町	2径間連結T桁橋 (1,674)×7.75m
1996	隅田川テラス工事	東京都	東京都中央区	単純箱桁橋 32×2m
1996	原町火力連絡船	東北電力	福島県原町市	単純ホロー桁ポステン桁 44.8×4.0m
1996	川内橋	青森県	青森県下北郡川内町	単純プレビーム合成桁 102×11.0m
1996	伯太川橋	日立金属	島根県安来市	3径間単純T桁ポステン橋 102.5×9.75m
1996	湊橋	四国地方建設局	徳島県阿南市	2径間単純T桁ポステン桁 76×11.75m
1996	脇本海岸ふれあいシーサイド整備工事	青森県	青森県北津軽郡	単純床版プレテン橋 120×2.0m
1997	渚橋	東京都	東京都神津島神津島村	単純T桁橋 24×8m
1997	西沖田橋	広島県	広島県豊田郡	2径間連結T桁ポステン橋 56.8×16.0m
1997	港湾改修事業(重要港湾)	宮崎県	宮崎県宮崎市	単純ポステンT桁橋　32.5m×9.25m
1997	徳山下松港港湾改修工事第41工区	山口県	山口県新南陽市	プレテンホロー桁橋　6m×100m
1997	脇之沢漁港関連道工事	岩手県	岩手県陸前高田市	単純プレテンT桁橋　23.5m×11m
1998	河関受大第3号橋梁整備工事	大分県	大分県大分市	単純ポステンバイブレ箱桁橋　60.0m×3.0m
1998	細島港港湾改修事業の内橋梁但し上部工事	宮崎県	宮崎県日向市	単純プレテン中空床版橋　17.3m×10.0m
1998	中城湾港(西原与那原地区)1号橋橋梁新設工事(上部工)	沖縄県	沖縄県西原町	2径間連結ポステンT桁橋　52.9m×9m
1998	湯の浜漁港関連道橋梁(上部)建設工事	東京都	東京都三宅村	単純ポステンT桁橋　セグメント140m×8m
1998	福岡空港道路駐車場新設工事(第2次)	運輸省第四港湾建設局	福岡県福岡市	単純プレテンホロー桁橋　15.54m×26.87m
1999	伊万里港(瀬戸地区)橋梁工事	運輸省第四港湾建設局	佐賀県伊万里市	4径間連結プレテンホロー桁橋　100m×19.5m
1999	佐野大橋上部工工事	兵庫県	兵庫県津名町	3径間連結ポステンT桁橋　64.25m×7.5m
1999	博多港(アイランドシティ地区)橋梁工事	運輸省第四港湾建設局	福岡県福岡市	(2＋3)連結プレテンT桁橋　110.0m×14.25m
2000	綾里漁港修築(第1号)工事	岩手県	岩手県気仙郡三陸町	ポストテンションバイプレ中空床版桁橋 28.8m×9.2m
2000	富津火力第2バース他増設工事のうち第2LNGバース土木工事	東京電力(株)	千葉県富津市	単純T桁ポステン桁　道路橋207.0m×6.0m, 配管橋215.0m×7.0m
2001	漁港修築事業形原漁港大橋上部工事	愛知県	愛知県蒲郡市	1径間単純ポステンT桁橋＋2径間連結ポステンT桁橋 0.5m×250.0m
2001	細島港(外港地区)南沖防波堤ケーソン製作ヤード築造工事	運輸省第四港湾建設局	宮崎県日向市	プレテンホロー桁橋　23.5m×9.5m
2001	細島港南防波堤ケーソンヤード築造工事	運輸省第四港湾建設局	宮崎県日向市	単純プレテンホロー桁橋　23.51m×8.5m
2001	中城湾港(新港地区)橋梁整備工事(上部工)	沖縄県	沖縄県具志川市	4径間連結T桁ポステン橋　116.0m×15.0m
2001	農村自然環境整備事業七尾西湾地区大津川橋梁上部工	石川県	石川県田鶴浜町	単純ポステンT桁橋　49.7×7.0m
2001	福良港橋梁(1)上部工工事	兵庫県	兵庫県南淡町	単純プレテン桁橋　18.8m×11.2m
2003	尼崎西宮芦屋港海岸地区閘門(改良)道路橋梁築造工事	国土交通省近畿地方整備局	兵庫県尼崎市	単純T桁ポステン橋　31.5m×4.0m
2003	曽根漁港地域整備（上部工）工事	北九州市	福岡県北九州市	プレテンホロー桁　188×7.2m
2004	深日港多奈川地区橋梁工事	大阪府港湾局	大阪府泉南郡岬町	プレテンホロー桁　22.3×7.1m
2004	洲本南淡線相川組上部工工事	兵庫県	兵庫県洲本市	プレテンホロー桁　18.7×8.2m
2004	魚津港海岸管理橋工事	富山県新川土木センター	富山県魚津市本町地内	プレテンホロー　11.26m×3m
2008	鋼材ヤード水切りドルフィン新設工事	（株）大島造船所	長崎県西海市	プレテンホロー　16.4m×2.5m
2009	岩国港港湾改修工事　第４工区	山口県	山口県岩国市	プレテンホロー　26.16m×15.84m
2009	千葉港葛南中央地区岸壁工事	国土交通省関東地方整備局	千葉県船橋市	プレテンホロー　24.0m×1.2m
2010	貨物地区連絡道路工事	関西国際空港(株)	大阪府泉佐野市	プレテンホロー　22.0m×23.4m
2010	東京国際空港D滑走路建設外工事	国土交通省関東地方整備局	東京都大田区	プレキャストＰＣ床版 350m×10.8m×2本
2015	福岡空港道路駐車場（２ビル前改良）外１件工事	国土交通省九州地方整備局	福岡県福岡市博多区	ﾌﾟﾚﾃﾝﾎﾛｰ桁 橋長13.6×橋幅27.9m　37本

4.5　実績表

■桁橋（プレキャスト）

完成年度	工事名	事業主体	設置(施工)場所	規模
2015	曽根漁港道路②（上部工）整備工事（27）	福岡県北九州市	福岡県北九州市小倉南区	プレテンホロー桁　217.5m×4.0m
2016	横浜港南本牧臨港道路	国土交通省関東地方整備局	神奈川県横浜市	ＰＣ桁製作133本
2016	田老漁港災害復旧（23災県583号橋梁）工	岩手県沿岸広域振興局	岩手県宮古市	プレテンＴ桁　31.21m×9.0m、36.45m×8.25m プレ テンホロー桁　34.9m×8.25m、19.15m×7.0m
2016	西原地区1号橋上部工（上り）工事	内閣府沖縄総合事務局	沖縄県中頭郡西原町	ポステンバイブレ桁　32.0X 13.25m
2017	13号地新客船ふ頭岸壁(-11.5m)連絡通路	東京都港湾局	東京都江東区	プレテンホロー桁 16.110.65m　8径間
2019	13号地新客船ふ頭連絡通路歩道建設工事	東京都港湾局	東京都江東区青海	プレテンホロー桁 36.0m×B10.8m，11.72m×B14.45m
2019	（主）福良江井岩屋線　御原橋上部工事　※拡幅	兵庫県淡路県民局	兵庫県洲本市	3径間単純ポステンＴ桁橋84.2⊠6.58
2020	横浜港臨港道路（南本牧はま道路）緊急復旧工事	国土交通省 関東地方整備局	神奈川県横浜市中区	プレテンホロー桁 57.6×14.7m
2020	伊万里港（七ツ島地区）道路（橋梁上部工）工事（P2～P5）	国土交通省九州地方整備局	佐賀県伊万里市黒川町	連結PCポステンＴ桁 119.1×11.0m
2020	平成31年度伊万里港（七ツ島地区）道路（橋梁上部工）工事	国土交通省九州地方整備局	佐賀県伊万里市黒川町	連結PCポステンＴ桁 121.5×11.0m
2020	第18-41370-0258号　公共災害復旧(再復)工事(橋梁上部)	福島県相双建設事務所	福島県双葉郡双葉町	2径間連結ポステンＴ桁　73×13m
2020	農山漁村地域整備交付金事業入善漁港関連道橋梁上部工工事	富山県下新川郡入善町	富山県下新川郡入善町	プレテンホロー桁 16.6×8.2m
2020	曽根漁港道路②（上部工）整備工事(2)	北九州市産業経済局	福岡県北九州市小倉南区大字曽根新田地先	プレテンホロー桁　L＝130.5m
2021	令和２年度鹿児島港(中央港区)岸壁築造工事(第２次)	国土交通省九州地方整備局	鹿児島県鹿児島市	プレテンホロー桁
2022	下関港海岸(山陽地区)水門築造工事(新川水門)	国土交通省九州地方整備局	山口県下関市長府扇町	プレテンホロー桁 15.8×5.0m
2022	（主）香住村岡線　矢田橋上部工工事	兵庫県	兵庫県美方郡香美町	ポステンバルブセグメントＴ桁　222.0×11.0
2022	長崎地区水産流通基盤整備工事(-7.5m岸壁(改良))	長崎県	長崎県長崎市	プレテン単純ホロー 10.9m×24.0m 30本
2023	岩国港臨港道路新港室の木線橋梁上部工事	国土交通省中国地方整備局	山口県岩国市新港町	4径間連続プレビーム合成桁橋　43m×10m
施工中	隼人道路 清水川橋工事	西日本高速道路株式会社九州支社	鹿児島県霧島市隼人町	プレテンホロー桁 178×10m

4.5　実績表

■斜張橋

完成年度	工事名	事業主体	設置(施工)場所	規模
1987	新門司大橋	北九州市	福岡県北九州市	斜張橋 77×23.8m
1989	屋那大橋	島根県	島根県隠岐郡都万村	2径間連続PC斜張橋 67×5.0m
1989	志摩丸山橋	三重県	三重県志摩郡志摩町	2径間連続PC斜張橋 318×10.5m
1990	呼子大橋	佐賀県	佐賀県東松浦郡呼子町	3径間連続斜張橋 494.3×10.9m
1991	生口橋	本州四国連絡橋公団	広島県	3径間連続複合斜張橋 790×19.5m
1992	甑1号橋	鹿児島県	鹿児島県薩摩郡上甑村	2径間連続PC斜張橋 170.0×8.0m
1992	青森大橋	JR東日本	青森県青森市	3径間連続PC斜張橋 498×21.5m
1993	洲本大橋	洲本市	兵庫県洲本市	2径間連続PC斜張橋 149×14.0m
1993	深浦港港湾環境整備工事	青森県	青森県西津軽郡深浦町	2径間連続PC斜張橋 67×3.0m
1994	松川浦大橋	福島県	福島県相馬市	3径間連続斜張橋 286.6×9.75m
1995	間人漁港大橋	京都府	京都府竹野郡丹後町	2径間連続PC斜張橋 136.0×8.0m
1995	南大阪湾岸線北橋梁	大阪府	大阪府泉南郡	2径間連続PC斜張橋 338×25.5m
1995	八戸シーガルブリッジ	青森県	青森県八戸市	PC2径間連続斜張橋 165.65×22.8m
1995	平羅橋	広島県	広島県豊田郡豊町	単径間PC斜張橋 98.5×8.0m
1996	伊唐島大橋	鹿児島県	鹿児島県出水郡東町	5径間連続斜張橋 単純箱桁橋 675×7.75m
1996	新浜大橋	鹿島市	佐賀県鹿島市	2径間連続PC斜張橋 150×8.5m
1997	大芝大橋	広島県	広島県豊田郡安芸津町	3径間連続PC斜張橋 410×5.0m
1997	与那城1号橋	沖縄県	沖縄県中頭郡与那城町	2径間連続PC斜張橋 140.0×21.5m
1998	能登島農道橋	石川県	石川県鹿島郡能登島町	3径間連続PC斜張橋 448×18m
2002	鰺ヶ沢漁港海岸環境整備工事	青森県	青森県鰺ヶ沢町	ハイブリッドPC斜張橋 112.3×4.0m
2021	一般県道岩城弓削線岩城橋建設工事（その1）	愛媛県	愛媛県越智郡上島町	鋼・ｺﾝｸﾘｰﾄ5径間混合斜張橋　366.9×7.5m
2021	一般県道岩城弓削線岩城橋建設工事（その２）	愛媛県	愛媛県越智郡上島町	鋼ｺﾝｸﾘｰﾄ混合斜張橋735(368.1)×7.5m
施工中	川崎港臨港道路東扇島水江町線主橋梁部上部工事（その3）	国土交通省関東地方整備局	神奈川県川崎市川崎区	5径間連続複合斜張橋　879m×19m

■桁橋（連続／ラーメン橋）

完成年度	工事名	事業主体	設置(施工)場所	規模
1933	浜比嘉大橋	沖縄県	沖縄県中頭郡与那城町	(10×3×7)径間連続箱桁橋 900.0×9.75m
1965	青海大橋	山口県	山口県長門市	3径間連続有ヒンジラーメン橋 140×6.0m
1969	上関大橋	山口県	山口県熊毛郡上関町	3径間有ヒンジラーメン橋 220.0×6.5m
1972	浦戸大橋	日本道路公団高松建設局	高知県高知市	5径間有ヒンジ連続ラーメン 601.5×8.5～9.0m
1975	彦島大橋	山口県	山口県下関市	3径間有ヒンジラーメン箱桁 500×8.5m
1976	松浦橋	建設省佐賀国道工事事務所	佐賀県唐津市	6径間連続箱桁 2×(235×10.5)m
1976	仁淀川河口大橋	高知県	高知県吾川郡春野町	6, 13径間連続有ヒンジラーメン 1,007×8m
1976	大磯橋	北海道開発局函館開発建設部	北海道松前郡	4径間連続有ヒンジラーメン橋 340×12.5m
1976	浜名大橋	日本道路公団名古屋建設局	静岡県浜名郡舞阪町・新居町	5径間有ヒンジラーメン箱桁 631.8×(2×9.0)m
1976	舞阪高架橋	目本道路公団名古屋建設局	静岡県浜名郡	5径間連続箱桁 2×(324×10.7)m
1979	一ツ葉大橋(2期)	宮崎県	宮崎県宮崎市	11径間連続有ヒンジ箱桁 2×(933×9.75)m
1979	首都高速Y131工区	首都高速道路公団	神奈川県横浜市	4径間連続3主桁版橋 140×18.2m
1979	松城橋	北海道開発局函館開発建設部	北海道松前郡	3径間連続有ヒンジラーメン橋 120×13.5m
1980	一ツ葉大橋	宮崎県	宮崎県宮崎市	11径間連続有ヒンジ箱桁橋 792.3×10.75m
1980	湯河原橋	日本道路公団東京第一建設局	神奈川県足柄下郡湯河原町	3径間有ヒンジ 211×8.55m
1980	木更津大橋	千葉県	千葉県木更津市	3径間連続ラーメン 210×11.25m
1981	大森大橋	北海道開発局小樽開発建設部	北海道古宇郡神恵内村	3径間連続有ヒンジラーメン橋 163.4×7m
1982	能登島大橋	石川県	石川県七尾市・鹿島郡能登島町	3径間有ヒンジ 262.3×9.4m
1984	亀浦高架橋	本州四国連絡橋公団第一建設局	徳島県鳴門市	3径間連続有ヒンジラーメン 2×(226.2×8)m
1984	泊川橋	北海道開発局小樽開発建設部	北海道島牧郡島牧村	3径間連続 69×14.3m
1985	丸島大橋	高知県	高知県宿毛市	3径間連続ラーメン 96×10.75m
1985	釧路西港大橋	釧路市	北海道釧路市	4径間連続箱桁 380×22m
1985	北浦港橋梁	本州四国連絡橋公団第一建設局	香川県綾歌郡宇多津町	4径間連続ラーメン 450×9.65m
1986	貝塚大橋	大阪府	大阪府貝塚市	3径間ゲルバー橋 156×23.55m
1986	瀬底大橋	沖縄県	沖縄県国頭郡本部町	3径間連続箱桁 762×9.75m
1986	番の州高架橋	本州四国連絡橋公団	香川県坂出市	3径間連続箱桁 432.18×9.97m

4.5　実績表

■桁橋（連続／ラーメン橋）

完成年度	工事名	事業主体	設置(施工)場所	規模
1986	脇川大橋	新潟県	新潟県岩船郡山北町	3径間連続ラーメン 291.15×10.75m
1987	横浜市新交通システム	横浜市, 建設省	神奈川県横浜市	3～5径間連続版桁 中空床版, 1,447, 3,007m
1987	外地橋	沖縄県	沖縄県島尻郡座間味村	3径間連続箱桁橋 240×7.0m
1987	深谷高架橋	建設省北陸地方建設局	新潟県西頸城郡	7径間連続有ヒンジラーメン箱桁 422.5×11.55m
1987	沢崎橋	新潟県	新潟県佐渡郡	3径間連続ラーメン箱桁 77×8.0m
1987	中瀬戸橋	熊本県	熊本県天草郡御所浦町	3径間連続有ヒンジラーメン箱桁 452m
1988	なぎ大橋	和歌山県	和歌山県有田郡広川町	3径間連続箱桁 255.75×8.0m
1988	栄浦大橋	北海道	北海道常呂郡常呂町	5径間連続箱桁 286.8×9.9m
1988	歌高架橋	日本道路公団新潟建設局	新潟県西頸城郡青海町	4径間連続ラーメン 2@(249×10.9)m
1988	海田大橋	広島県	広島県広島市	2径間連続桁 100×33.5～36.2m
1988	海田埠頭ランプ橋	広島県	広島県広島市	5径間連続桁 250×8m
1988	親不知海岸高架橋	日本道路公団	新潟県西頸城郡青海町	3～4径間連続中空床版橋 3,372.5×18.5m
1988	中海大橋	島根県	島根県松江市	2～4径間連続箱桁 555m
1988	本四備讃線北浦港橋梁	本州四国連絡橋公団第二建設局	香川県坂出市	5径間連続ラーメン箱桁 450×7.6m
1988	与島高架橋	本州四国連絡橋公団	香川県坂出市	4～7径間連続ラーメン箱桁他 717.3×2@10.5m
1989	菰川高架橋	福岡北九州高速道路公社	福岡県福岡市	3径間連続箱桁 166×16.0m
1989	新青海大橋	山口県	山口県長門市	3径間連続箱桁橋 140.0×3.75m
1990	古部大橋	北海道開発局	北海道茅部郡南茅部町	3径間連続箱桁 186m
1990	隼人港橋	日本道路公団	鹿児島県姶良郡隼人町	3径間連続箱桁 140×9.0m
1991	広野火力発電所配管橋	東京電力㈱	福島県双葉郡広野町	2径間連続下路桁 (82＋72)×5.8m
1991	諏訪大橋	島根県	島根県隠岐郡	3径間連続ラーメン橋 180.0×5.0m
1991	清水川橋	日本道路公団福岡建設局	鹿児島県姶良郡	4径間連続箱桁 295m
1991	大野橋	石川県	石川県金沢市	3径間有ヒンジラーメン箱桁橋 180m
1991	池間大橋	沖縄県	沖縄県平良市	連続箱桁 1,425×7.75m
1992	屋我地大橋	沖縄県	沖縄県名護市	5径間連続箱桁 300×12.5m
1992	青森港道路橋梁	青森県	青森県青森市	3径間連続箱桁 96.6×10.75m
1992	石垣港橋梁	沖縄総合事務局	沖縄県石垣市	3径間連続箱桁 438×10m
1992	那覇港臨港道路	沖縄開発庁沖縄総合事務局	沖縄県那覇市	5径間連続箱桁 240×20m
1992	二色の浜(その2)	阪神高速道路公団	大阪府貝塚市	3径間連続箱桁 200×11.8m
1992	舞鶴橋	佐賀県	佐賀県唐津市	5径間連続箱桁 268×17.5m
1993	烏山島橋	長崎県	長崎県福江市	3径間連続ラーメン橋 170.0×5.0m
1993	川越火力発電所水路横断橋	㈱中部電力川越火力発電所	三重県三重郡川越町	1径間2ヒンジラーメン箱桁橋 65.7×12.0m
1993	早崎大橋	建設省大隅工事事務所	鹿児島県垂水市	7径間連続箱桁橋 888.0×11.5m
1993	尼瀬海上橋	新潟県	新潟県三島郡出雲崎町	5径間連続2室箱桁橋 317.0×13.3m
1993	浜比嘉大橋	沖縄県	沖縄県中頭郡与那城町	10径間連続箱桁 900×9.75m
1994	亀徳港大橋	鹿児島県	鹿児島県大島郡徳之島町	5径間連続箱桁橋 250.0×9.5m
1994	小田原ブルーウェイブリッジ	日本道路公団	神奈川県小田原市	3径間連続エクストラドーズドPC箱桁橋 270.0×(9.5～16.4)m
1994	能登島農道橋	石川県	石川県鹿島郡能登島町	2径間連続箱桁橋 170.0×8.0m
1994	浜の宮大橋	椎田町	福岡県築上郡椎田町	3径間連続箱桁橋 135.0×9.2m
1995	谷山臨海大橋	運輸省第四港湾建設局	鹿児島県鹿児島市	5径間連続箱桁橋 357.0×11.0m
1995	谷山臨海大橋	運輸省第四港湾建設局	鹿児島県鹿児島市	5径間連続箱桁橋 357×11m
1995	浜比嘉大橋	沖縄県	沖縄県中頭郡勝連町・与那城町	3径間連続ラーメン箱桁橋 7径間連続箱桁橋 489.0×9.75m
1995	不知火橋	長崎県	長崎県諫早市	3径間連続ラーメン橋 193.0×6.5m
1995	来間地区農道橋	沖縄県	沖縄県宮古郡下地町	3径間連続箱桁橋 (1,674)×7.75m
1996	南風泊漁港遊歩道	高島町	長崎県西彼杵郡高島町	単純箱桁橋 30.0×4.8m
1997	伊万里港(久原南地区)橋梁他1件工事	運輸省第四港湾建設局	佐賀県伊万里市	ポステン連続箱桁橋 10.45m×150m
1997	汐入川水系汐入川水門管理橋工事	兵庫県	兵庫県姫路市大津区	プレテンホロー桁橋 3.5m×33.4m
1997	西宮港区岸壁工事(-5.5)その3	兵庫県	兵庫県西宮市	プレテンホロー桁橋 60.0m×5.7m

4.5　実績表

■桁橋（連続／ラーメン橋）

完成年度	工事名	事業主体	設置(施工)場所	規模
1997	多々羅大橋上部工(その2)工事 P3－4P間PC桁部	本州四国連絡橋公団	愛媛県越智郡上浦町	PC・鋼複合斜張橋　幅員30.6m×橋長1,480m 最大スパン890m
1997	大芝大橋	広島県	広島県豊田郡安芸津町	3径間連続中空床版橋 59.2×5m
1997	大門港海岸港湾海岸局部改良工事	熊本県	熊本県本渡市	プレテンホロー桁橋　3.0m×13.6m
1997	浜田漁港大橋	島根県	島根県浜田市	3径間連続箱桁橋 108.9×9.75m
1997	脇野沢漁港環境整備工事	青森県	青森県下北郡脇野沢村	ポステン桁橋　4.6m×34.70m
1998	伊万里港橋梁	運輸省第四港湾建設局	佐賀県伊万里市	3径間連続ラーメン箱桁橋 150.0×9.75m
1998	磯崎漁港橋梁上部架設工事	宮城県	宮城県宮城郡松島町	ポステン桁橋　14～18m×90.0m
1998	道川漁港漁港修復事業連絡橋	秋田県	秋田県由利郡岩木町	ポステン桁橋　9.75m×356.0m
1998	熱海港海岸海岸環境整備事業 渚遊歩道工事(第5工区)	静岡県	静岡県熱海市	プレテンホロー桁橋　4.2m×19.71m
1999	伊万里港大橋	運輸省第四港湾建設局	佐賀県伊万里市	連続箱桁 261×9.75m
1999	乙部漁港関連道整備工事(橋梁上部工)	北海道	北海道乙部町	ポステン桁橋　11.0m×98.4m
1999	国道324号道路改築(松島5号 橋上部工)工事	熊本県	熊本県松島町	4径間連続ラーメン箱桁橋　282m×9.0m
1999	小鹿漁港集落環境整備事業(小鹿川橋)	長崎県	長崎県上県郡上対馬町	プレテンホロー桁橋　4.0m×15.1m
1999	中突堤基部歩道橋架け替え工事	三菱重工業(株)	兵庫県神戸市中央区	スラブ版　5.0m×20.0m
1999	田子の浦港(重要)事業漁港地区 道路改良工事第1工区(江川橋)	静岡県	静岡県富士市	プレテンT桁橋　18.83m×19.4m
1999	那珂港漁港側道橋工事(1.2.3橋)	茨城県	茨城県ひたちなか市	プレテン桁橋　1.5m×6.2m, 3.0m×5.8m×2
2000	伊万里港(久原南地区)橋梁工事	運輸省第四港湾建設局	佐賀県伊万里市	2径間連続箱桁ラーメン橋　81.0m×9.75m
2000	汐入川防朝水門扉体移設土木工事	兵庫県	兵庫県姫路市大津区	プレテンホロー桁橋　3.5m×16.7m
2000	親不知海岸西高架橋(PC上部工)東工事	日本道路公団北陸支社	新潟県西頸城郡青海町	4・3径間連続ラーメン箱桁橋　9.25m×209.0m
2000	垂水港改修工事(2工区)	鹿児島県	鹿児島県垂水市	3径間連続箱桁橋　265×15.5m
2000	唐津港(妙見地区)橋梁改修 (重要)事業工事	佐賀県	佐賀県唐津市	片持箱桁橋　10.7m×179.0m
2000	博多港(香椎パークポート地区)橋梁工事	運輸省第四港湾建設局	福岡県福岡市東区	単純ポストテンT桁橋　14.0m×789m
2001	下関港(新港地区)橋梁工事	国土交通省九州地方整備局	山口県下関市	6径間連続ポステン箱桁橋　430m×10.75m
2001	古宇利大橋橋梁整備第3期工事 (上部工その1)	沖縄県	沖縄県名護市	8径間連続箱桁×2＋4径間連続ラーメン箱桁橋 1,960.0m×15.5m
2001	佐井漁港修築工事	青森県	青森県下北郡佐井村	連続プレビーム桁橋　89m×10m
2001	鹿屋港修築(統合補助)工事(3工区)	鹿児島県	鹿児島県鹿屋市	プレテンホロー桁橋　15.m×22.2m
2001	主要地方道佐渡一周線離島地方 道改築深浦大橋(上部工)工事	新潟県	新潟県佐渡郡小木町	PCエクストラドーズド橋　幅員13.45m×橋長294m 最大スパン90m
2001	小泊漁港修築工事	青森県	青森県北津軽郡小泊村	4径間連続プレテン箱桁橋　520.0m×9.75m
2001	第二名神高速道路木曽川橋 (PC・鋼複合上部工)東・西工事	日本道路公団中部支社	三重県桑名郡長島町	PC・鋼複合エクストラドーズド橋 幅員33m×橋長1,145m　最大スパン275m
2001	第二名神高速道路揖斐川橋 (PC・鋼複合上部工)東・西工事	日本道路公団中部支社	三重県桑名郡長島町	PC・鋼複合6径間連続エクストラドーズド橋 1,397.0m×33.0m
2001	日高港港湾改良工事	和歌山県	和歌山県御坊市	単径間PC固定ラーメン橋　91.3m×11.0m
2002	阪南港阪南2区取付橋梁工事 その6(上部工)	大阪府	大阪府岸和田市	6径間連続プレテンT桁橋の内3径間　92.5m×8.6m
2002	竹敷港改修工事(2工区)	長崎県	長崎県下県郡美津島町	ポステン　11.0m×24.0m
2002	利便性向上工事(橋梁上部工)	大分県	北海部郡佐賀関町	プレホロー桁橋　10.0m×11.50m
2003	境港江島地区橋梁上部工事	国土交通省中国地方整備局	鳥取県境港市・八束郡八束町	5径間連続箱桁ラーメン橋　1,446.2m×10.5m
2003	金沢港改修(橋梁(御供田)) 工事(上部工)	石川県	石川県金沢市	3径間連続PCﾗｰﾒﾝ橋　12.5m×160.0m
2003	中部国際空港連絡鉄道空港 連絡B(東/西)他工事	日本鉄道建設公団名古屋建設局	愛知県常滑市	3径間連続ラーメン箱桁橋　540.0m×9.460m
2003	臨港鉄道金城ふ頭線金城橋梁 (仮称)築造工事(その3)	名古屋港管理組合	愛知県名古屋市港区	3径間連続PC箱桁橋　9.4m×208m
2003	野甫大橋橋梁	沖縄県	沖縄県島尻郡	ポステン箱桁　277×11.2m
2003	平内海岸川尻川水門管理橋工事	岩手県	岩手県九戸郡	ポステン中空床版橋　25.4×5.2m
2003	二見大橋橋梁整備工事	沖縄県	沖縄県名護市	ポステン箱桁　434.4×12.0m
2004	下田原漁港整備(地域)工事	和歌山県	和歌山県東牟婁郡古座町	単純＋連続PB桁橋　107m×9m
2004	港湾改修工事(一部債務負担)	徳島県	徳島県阿南市	4径間連続中空床版橋　104.0m×15.3m
2004	伏木富山港(富山地区)環境整備 富岩運河緑地歩道橋上部工工事	富山県	富山県富山市	プレテンホロー桁橋　11m×3m

4.5　実績表

■桁橋（連続／ラーメン橋）

完成年度	工事名	事業主体	設置(施工)場所	規模
2004	和歌山下津港港湾改良工事	和歌山県	和歌山県和歌山市	プレテンホロー桁橋　18m×6m
2004	古宇利大橋	沖縄県	沖縄県古宇利島～屋我地島間	橋長1950m、有効幅員10.35m
2004	伊万里港(久原南地区)橋梁工事	国土交通省九州地方整備局	佐賀県伊万里市	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ方式合成桁　30.0×9.5
2004	徳山下松港改修(新南陽大橋)工事	山口県	山口県周南市	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ方式連続箱桁　165.0×11.3
2004	古宇利大橋橋梁整備工事	沖縄県	沖縄県国頭郡, 名護市	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ箱桁　1960m×11.3m
2004	境港江島地区橋梁	国土交通省中国地方整備局	鳥取県境港市, 八束郡	ﾎﾟｽﾃﾝﾗｰﾒﾝ箱桁 1446.2×11.3m
2005	下関港沖合人工島連絡橋	国土交通省九州地方整備局	山口県下関港	橋長430m、有効幅員10.5m
2005	与根高架橋	内閣府沖縄総合事務局	沖縄県豊見城市	ポステン箱桁　128.0m×12.8m
2006	国道339号特殊改良一種工事	青森県	青森県東津軽郡外ヶ浜町	ポステンＴ桁40.8×9.0m
2006	新衣川橋	国土交通省東北地方整備局	秋田県由利本荘市	ポステンホロー桁　61.2×14.3m
2006	阪南港阪南歩道橋	大阪府港湾局	大阪府岸和田市	ポステン中空床版 262.9m×3m
2006	下関港（新港地区）橋梁工事	国土交通省九州地方整備局	山口県下関市	ポステン箱桁 430.0×11.8m
2007	水俣湾地方港湾改修工事	熊本県	熊本県水俣市	86.6×11.5m
2007	町道奥武島１号線１号橋	沖縄県久米島町	沖縄県島尻郡久米島町	ポステンT桁　170.0×5.4m
2007	港改第１－３号　港湾改修工事	大分県	大分県別府市	ポステンＴ桁橋　74.9m×12.3m
2010	野島橋	横浜市	神奈川県横浜市	ポステン下路桁橋　59.0×4.0m
2011	那覇西道路若狭高架橋	内閣府沖縄総合事務局	沖縄県那覇市	ポステン箱桁　434.6m×12.5m×2
2011	糸満高架橋上部工工事	内閣府沖縄総合事務局	沖縄県糸満市	PC5径間連続箱桁橋　331m×11.75m
2012	伏木富山港（新湊地区）道路（東西線）橋梁	国土交通省北陸地方整備局	富山県射水市	ポステン箱桁 1870×10.4m
2012	鹿児島港（中央港区）橋梁	国土交通省九州地方整備局	鹿児島県鹿児島市	L 66.5m× B 27.9m×H 8.4m
2012	那覇港（泊ふ頭地区）道路上部工（P1～P8）工事	沖縄総合事務局	沖縄県那覇市	ポステン中空床版　84.7m×10.0～44.2m
2012	小名浜港東港地区臨海道路３号ふ頭部上部外工事	国交省東北地方整備局	福島県いわき市	ポステン箱桁　220.0×11.5m
2013	厳原港(橋梁上部工)	長崎県	長崎県対馬市	ポステン箱桁　290m×12.75m
2013	一般国道５号余市町畚部橋上部工事	北海道開発局小樽開発建設部	北海道余市郡余市町	ポステンホロー桁　27.9×12.5m
2013	一般国道２３２号初山別村豊漁橋上部工事	北海道開発局留萌開発建設部	北海道苫前郡初山別村	ポステンＴ桁　53.4×12.5m
2014	四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区道路（霞4号幹線）橋梁	国土交通省中部地方整備局	三重県三重郡川越町	ポステン箱桁 130×10.5m
2014	一般国道２３１号留萌市港栄橋上部工事	北海道開発局留萌開発建設部	北海道留萌市	ポステンホロー桁　66.5×14.0m
2014	伊万里港（久原南地区）橋梁	国土交通省九州地方整備局	佐賀県伊万里市	ポステン箱桁 155×9.75m
2014	日生大橋（仮称）建設工事	岡山県備前市	岡山県備前市日生町	ポステン箱桁　L＝765.0m　W=6.5m
2014	水島港水島玉島地区臨港道路（水島側）橋梁	国土交通省中国地方整備局	岡山県倉敷市	ポステン合成桁橋　109.0×19.5m
2014	平成25年度与根高架橋上部工（下りP15～P18）工事	内閣府沖縄総合事務局	沖縄県豊見城市	ポステン箱桁 187.0×11.75m
2014	岩国港臨港道路装束新港線橋梁(その2)	国土交通省中国地方整備局	山口県岩装束町	ポステン箱桁　247m×8.9m
2015	伊良部大橋	沖縄県	沖縄県宮古島市	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ方式連続箱桁　3540×8.5m
2015	鍋田ふ頭進入道路高架部上部築造工事（その３）	名古屋港管理組合	愛知県弥富市鍋田町	ポステンコンポ桁 258×12.53m
2015	那覇港（浦添ふ頭地区）臨港道路（浦添線）橋梁	内閣府沖縄総合事務局	沖縄県浦添市	PC連続箱桁橋　837m×10.25m
2015	県道大牟田川副線沖端川大橋（仮称）橋梁	福岡県	柳川市昭南町	ポステン４径間連結Ｔ桁（ｾｸﾞﾒﾝﾄ）(130+120)×9.5m
2016	小名浜港東港地区臨港道路航路部上部工事	国土交通省東北地方整備局	福島県いわき市	エクストラドーズド橋（箱桁）　510×11m
2017	港川高架橋上部工（下りA1～P5）工事	内閣府沖縄総合事務局開発建設部	沖縄県浦添市港川	ポステン少主桁　190.0×12.27m
2017	四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区道路（霞4号幹線)橋梁	国土交通省中部地方整備局	三重県三重郡川越町	ポステン箱桁 橋長358m×幅員10m 他
2017	牧港高架橋上部工（P4～P6）工事	内閣府沖縄総合事務局開発建設部	沖縄県浦添市牧港	ポステン箱桁　281.0×（12.45～18.5）m
2018	伊万里港（七ツ島地区）道路（橋梁上部工）工事	国交省九州地方整備局	佐賀県伊万里市黒川町	ポステンＴ桁　10.0×81.0m
2019	薗牟田瀬戸架橋	鹿児島県	鹿児島県薩摩川内市	ポステン箱桁　191.0m×6.5m 他

4.5　実績表

■桁橋（連続／ラーメン橋）

完成年度	工事名	事業主体	設置(施工)場所	規模
2019	衣浦港改修工事（重要）（上部工）	愛知県建設部	愛知県半田市	ポステン連結T桁橋　63.5×14.8m
2019	第17-41370-0126号　XXX 河川(交付(再復))工事(橋梁上部)	福島県相双建設事務所	福島県相馬郡新地町	3径間連続ポステン中空床版橋　105×11m
2020	（仮）鎮守大橋上部工工事	宮城県	宮城県石巻市	ポステン箱桁 340.0×12.5m
2020	博多港（アイランドシティ地区） 道路（Ⅰ工区）橋梁上部工事	国土交通省九州地方整備局	福岡県福岡市	ポステン中空床版桁　280.0×(17.0～19.37)m
2020	博多港（アイランドシティ地区） 道路（Ⅱ工区）橋梁上部工事	国土交通省九州地方整備局	福岡市東区	ポステンホロー桁　18.1×244.5m
2020	博多港（アイランドシティ地区） 道路（Ⅴ工区）橋梁上部工事	国土交通省九州地方整備局	福岡市東区	3径間連続ポステン中空床版桁　120×16.2m
2020	令和元年度横浜港臨港道路 （はま道路）緊急復旧工事	国土交通省関東地方整備局	横浜市中区	プレテンホロー桁 57.6×14.7m
2021	県道20号線（泡瀬工区） 橋梁整備工事(上部工その2)	沖縄県	沖縄市泡瀬	連続箱桁（セグメント） 139.8×11.2m
2023	県道20号線（泡瀬工区） 橋梁整備工事(上部工その6)	沖縄県	沖縄市泡瀬	連続箱桁（セグメント） 架設340m×11.2m
施工中	隼人道路 清水川橋工事	西日本高速道路株式会社 九州支社	鹿児島県霧島市隼人町	ポステン箱桁 291×10m、ポステンT桁 39×10m

4.5　実績表

■アーチ橋

完成年度	工事名	事業主体	設置(施工)場所	規模
1974	外津橋	佐賀県	佐賀県東松浦郡玄海町・鎮西町	2ヒンジアーチ橋 252×9.5m
1994	山長大橋	長崎県	長崎県下県郡	上路式RC固定式アーチ橋 124×6.25m
1997	阿嘉橋	沖縄県	沖縄県島尻郡座間味村	503×10.75m
1997	阿嘉橋橋梁整備工事(5工区)	沖縄県	沖縄県座間味村	バランスドアーチを含む11径間連続PC橋 530m×9.75m
2004	町道日生頭島線頭島大橋	(財)岡山県開発公社	岡山県備前市	鋼・ｺﾝｸﾘｰﾄ複合ｱｰﾁ橋　300.0m×7.7m

■浮橋（国内）

完成年度	工事名	事業主体	設置(施工)場所	規模
1992	鷹彦スリーカントリー浮橋	㈱鷹彦	茨城県久慈郡大子町	プレテンション連結 浮橋56.370m
1996	瀬板の森浮橋	北九州市	福岡県北九州市八幡区	42.5×2.4×1.5m 1基, 26.3×2.4×1.5m 1基

■浮橋（海外）

橋名	Lacey V.Murrow橋	Evergreen Point橋	Third Lake Washington橋	Hood Canal橋	Hood Canal Rebuild橋
架橋地	米国ワシントン州	米国ワシントン州	米国ワシントン州	米国ワシントン州	米国ワシントン州
架橋幅	2,346.96m	3,768.80m	2,346.96m	2,428.34m	1,293.88m
最大水深	65.53m	60.96m	65.53m	103.63m	103.63m
水位差	＋0.3/－0.91m	＋0.3/－0.91m	＋0.3/－0.91m	＋3.66/－1.37m	＋3.66/－1.37m
最大流速	適用無し	適用無し	適用無し	3ノット	3ノット
最大波高	2.44m	2.74m	2.44m	3.35m	3.35m
風速(100)	101.37km/h	136km/h	101.37km/h	132.8km/h	132.8km/h
水底勾配	5:1、殆ど平坦	殆ど平坦	5:1、殆ど平坦	15:1、E10:1	15:1
水底地質	中程度比重のシルト	中程度比重のシルト	中程度比重のシルト	硬い氷河土	硬い氷河土
浮橋長さ	2,017.78m	2,309.77m	1,771.19m	1,987.60m	1,150.62m
ポンツーン長	106.68m	109.73m	107.90m	109.72m	109.72m
ポンツーン幅	17.98m	18.29m	22.86m	15.24m	18.29m
ポンツーン高	4.42m	4.51m	4.88m	4.36m	5.49m
喫水	2.29m	2.13m	2.74m	2.80m	3.66m
上部工形式	鋼桁、コンクリート床板	コンクリート桁、床版	鋼桁、コンクリート床版	コンクリート桁、床版	コンクリート桁、床版
上部工長	213.66m	642.22m	315.16m	1,987.60m	1,150.62m
上部工幅	17.31m	18.29m	32.31m	10.36m	9.91m
道路幅員	13.72m	15.85m	28.04m	8.53m	9.14m
ポンツーン壁厚	152～203mm	152～229mm	178～254mm	152～229mm	203～305mm
ポンツーン床版厚	203mm	203mm	229～254mm	178～229mm	254～305mm
設計活荷重	H-15	HS-20	HS-20	HS-20	HS-20
車線数	4車線	4車線	3車線＋2バス路線	2車線	2車線
プレストレス(ポンツーン)	適用無し	パーシャルプレストレス	フルプレストレス	パーシャルプレストレス	フルプレストレス
供用年度	1940年7月	1963年8月	1989年	1961年8月	1982年10月